

Väskinde den 12 sept. 1965.

Landsantikvarie G.Swanström.

Enl. Kungl. Byggn.styr. föreskrift ber jag härmed få anmäla, att arbetena med installation av värme och lyse i Bäls kyrka nu påbörjats.

Sålunda har trägolvet borttagits i tornrummet. Där var jordgolv under. Tydligen måste lite jord schaktas bort, innan trägolvet lägges dit igen. Rörinstallatören påbörjar sitt arbete i den här veckan. Han går från pann^{-an}våsterut, varför tornrummet kommer att ligga blottat kanske 14 dagar.

Jag har fått en mycket bra kontaktman i Bäl, kyrkvärden Birger Hellgren, tel. 330 42.

Så ha vi talat lite i Bro om bildstenen, som togs ned från östgaveln. Den blev ställd vid kyrkogårdsmuren. Skulle vi inte kunna få den imålad igen, och därefter kunde den kanske flyttas in i inclusoriet?

Med hälsningar!

H. Sjögren

Talad m. Hellgren 17/9. Kan nämligen när det blir aktuellt att schakta av jorden i tornrummet.